

社会資本総合整備計画書(都市公園)

「坂城町都市公園機能の拡充へのチャレンジSAKAKI」(防災・安全)

ながのけん さかきまち
長野県 坂城町

(第1回変更)
平成27年3月27日

社会資本総合整備計画 事後評価書

平成30年3月23日

| 計画の名称 | 坂城町都市公園機能の拡充へのチャレンジSAKAKI | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-------|------|-------|---------------|------------------|----------------------------------|-------|---------------------------|-------|-----|-----|-----|----------------|----------------|----|
| 計画の期間 | 平成26年度 ～ 平成28年度 (3年間) | 交付対象 | 坂城町 | | | | | | | | | | | | | |
| 計画の目標 | 潤いのある快適で安全な町づくりを目指し、「花と緑のまちづくり」をテーマとし、潤いと安らぎを感じる生活環境の創造を図るため、住民のレクリエーションや交流の場となる公園・広場の整備及び緑化事業を進め、花と緑のあふれるまちづくりを推進しております。 都市公園は、まちづくりの基幹施設であり、施設の維持更新を図り、文化・交流のイベントが開催でき、また、地域の防災拠点の機能を備えた場として、都市公園の長寿命化を計画し機能を充実させます。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計画の成果目標 (定量的指標) | <ul style="list-style-type: none"> びんぐしの里公園 (湯さん館) 利用者数 (H25 22万人 → H28 26万人) ばら祭り来場者数 (H25 4万人 → H28 5万人) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定量的指標の定義及び算定式 | | | | | | 定量的指標の現況値及び目標値 | | 備考 | | | | | | | | |
| | | | | | | 当初現況値 (H26当初) | 中間目標値 (H27末) | | 最終目標値 (H28末) | | | | | | | |
| | びんぐしの里公園 (湯さん館) 利用者数を測定する。 | | | | | 22万人 | 24万人 | 26万人 | | | | | | | | |
| | ばら祭り来場者数を測定する。 | | | | | 4万人 | 4.5万人 | 5万人 | | | | | | | | |
| 全体事業費 | 合計 (A+B+C) | 93百万円 | A | 78百万円 | B | — | C | 15百万円 | 効果促進事業費の割合 C / (A+B+C) | 16.1% | | | | | | |
| 事後評価 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ○事後評価の実施体制、実施時期 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事後評価の実施体制 | | | | | 事後評価の実施時期 | | | | | | | | | | | |
| 坂城町建設課内において、数値目標の達成状況や事業効果の発現状況を検証。 | | | | | 平成29年度 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 公表の方法 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 坂城町ホームページにて公表 | | | | | | | | | | | |
| 1. 交付対象事業の進捗状況 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 交付対象事業 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A1 都市防災・公園事業 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 要素となる事業名 | 事業内容 | 市町村名 | 事業実施期間 (年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 個別施設計画 策定状況 | 備考 |
| | | | | | | | | | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | | | |
| 1-A-1 | 公園 | 地区 | 坂城町 | 直接 | 坂城町 | 公園施設長寿命化計画策定調査 | 計画策定調査 1式 | 坂城町 | | | | | | 3 | 策定済 | |
| 1-A-2 | 公園 | 地区 | 坂城町 | 直接 | 坂城町 | 公園施設長寿命化対策支援事業 | 野外音楽堂1棟、便益施設2棟、修景施設1式、機関車1輛、遊具1式 | 坂城町 | | | | | | 75 | 策定済 | |
| 小計 (都市防災・公園事業) | | | | | | | | | | | | | 78 | | | |
| C 効果促進事業 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1 都市防災・公園事業効果促進事業 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 要素となる事業名 | 事業内容 | 市町村名 | 事業実施期間 (年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 備考 | |
| | | | | | | | | | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | | | |
| 1-C-1 | 公園 | 地区 | 坂城町 | 直接 | 坂城町 | 公園施設長寿命化対策支援事業 | 野外音楽堂1棟 | 坂城町 | | | | | | 15 | | |
| 小計 | | | | | | | | | | | | | 15 | | | |
| 番号 | 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | 備考 | |
| 1-C-1 | 施設を屋根で覆うことにより、風雨を防ぎ施設本体の長寿命を図りたい。また、文化・交流のイベントの拡充、さらには地域の防災拠点の機能を備えた場として、機能の充実を図りたい。 | | | | | | | | | | | | | | | |

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

| | | | | | |
|---|-----------------------|---|----------|----------------|--|
| 2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況 | | | | | |
| I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況 | | <ul style="list-style-type: none"> ・老朽化した施設の更新を行ったことで、利用者の安全性・利便性が向上し、利用者数が増加し、イベントも開催できる施設となった。 ・公園施設長寿命化整備計画を策定したことで、重点的・効率的な施設の維持管理・更新が可能となった。 | | | |
| II 定量的指標の達成状況 | 指標①びんぐしの里公園（湯さん館）利用者数 | 最終目標値 | 26万人/年 | 目標値と実績値に差が出た要因 | びんぐし湯さん館の入館者数は、平成28年度で、263,912人を測定している。びんぐしの里公園とも一体的なご利用をいただいている。平成27年1月に公園施設長寿命化計画を策定し、以降、施設更新工事を行い、安全で快適な施設となり、施設の利用性が向上し、各種イベントにも対応が可能となり、今後益々利用者数が増加していくものと考えます。 |
| | | 最終実績値 | 26.4万人/年 | | |
| | 指標②ばら祭り来場者数 | 最終目標値 | 5万人 | 目標値と実績値に差が出た要因 | |
| | | 最終実績値 | 5.1万人 | | |
| III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述) | | | | | |
| 3. 特記事項（今後の方針等） | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・公園施設長寿命化整備計画に基づき、引き続き公園施設の定期点検を実施しながら、重点的・効率的な施設の維持管理・更新を実施することで、適切な公園施設の維持管理に努めるとともに利用者の安全性・利便性の向上を図っていく。 | | | | | |

都市公園

| | | | |
|-------|---------------------------|------|-----|
| 計画の名称 | 坂城町都市公園機能の拡充へのチャレンジSAKAKI | | |
| 計画の期間 | 平成26年度 ～ 平成28年度 (3年間) | 交付対象 | 坂城町 |

